

Temeljem članka 35.b. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 52. Statuta Grada Gline („Službeni vjesnik“ broj 16/13. i 22/14.) podnosim Gradskom vijeću Grada Gline

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA GRADA GLINE

1. UVODNE NAPOMENE

Izvješće se podnosi za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2014.g. Na ovaj način ispunjavamo i obvezu obavješćivanja i vas članica i članova Gradskog vijeća i svekolike glinske javnosti o poslovima i aktivnostima koje su završene ili su u tijeku.

Gradsko vijeće Grada Gline na sjednici održanoj dana 31.12.2013. godine nije donijelo Proračun Grada Gline za 2014. godinu te je na temelju članka 85.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/2001, 60/2001, 129/2005, 109/2007, 125/2008, 36/2009, 150/2011, 144/2012 i 19/2013 – pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. siječnja 2014. godine donijela Rješenje o istovremenom raspuštanju Gradskog vijeća Grada Gline i razrješenju gradonačelnika Grada Gline i njegove zamjenice (NN broj 9/2014.). Vlada je na istoj sjednici imenovala Povjerenicu Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Gline, a koje je stupilo na snagu 24.01.2014.godine. Dana 28.01.2014. izvršena je primopredaja poslova između gradonačelnika i Povjerenice.

Glina, 28. 01. 2014. godine

Z A P I S N I K O PRIMOPREDAJI POSLOVA GRADA GLINE

I. Podaci iz glavne knjige:

1.	stanje žiro-računa na dan 27. 01.2014. godine	8.741.908,45
	- redovni žiro-račun broj HR8224070001812100003	8.608.803,59
	- podračun broj HR8124070001500315637	133.104,86
2.	stanje blagajne na dan 27. 01. 2014. godine	0,00
3.	stanje obveza na dan 27. 01. 2014. godine	807.787,31
	- za radove dodatnog ulaganja izvršene po projektu: "Modernizacija sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša - II. faza" (obveza nije podmirena jer Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost nije doznačio sredstva po ugovoru o sufinanciranju)	397.243,80
	- za izvršene usluge istraživanja po projektu: Istraživanja	

geotermalne vode na području Grada Gline (obveza nije podmirena jer Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost nije doznačio sredstva po ugovoru o sufinanciranju)	98.602,56
- za izradu Idejnog rješenja uređenja crkvišta (ostataka) stare crkve Sv. Ivana Nepomuka u Glini (obveza nije podmirena jer Ministarstvo kulture nije doznačilo sredstva po ugovoru o sufinanciranju)	30.000,00
- za radove dodatnog ulaganja izvršene po projektu: "Modernizacija sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša - II. faza" (obveza za mjesec siječanj 2014. godine)	234.756,25
- životno osiguranje zaposlenika za 2014. godinu (plaća se iznos od 5.522,31 EUR-a po tečaju EUR-a na dan plaćanja obveze) - izračun obveze po tečaju EUR-a na dan 07. 01. 2014. godine	42.115,95
- dimnjačarske usluge za mjesec siječanj 2014. godine	5.068,75

II. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2013. godine

III. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2013.

IV. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2014.

- za razdoblje od 01. 01. 2014. godine do 24. 01. 2014. godine

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst, u članku 70. propisano je da ukoliko se proračun za narednu proračunsku godinu ne donese prije početka godine za koju se donosi, vodi se privremeno financiranje a to znači izvršavanje redovnih i nužnih izdataka u skladu s posebnim zakonom.

Sukladno člankom 42. Zakona o proračunu propisano je da u slučaju kada predstavničko tijelo ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje, te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona, uz napomenu da se privremeno financiranje obavlja najduže za prva tri mjeseca proračunske godine.

Povjerenicu Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća i gradonačelnika Grada Gline donijela je Odluku o privremenom financiranju Grada Gline za razdoblje od 01. siječanj do 31. ožujak 2014. godine kojom se utvrđuju rashodi i izdaci u visini 3/12 izvršenih rashoda prema Proračunu za prethodnu godinu.

Dana 23.03.2014. godine održani su Izbori za gradonačelnika Grada Gline, kao i za članove Gradskog vijeća Grada Gline. Na prijevremenim izborima izabran je gradonačelnik Milan Bakšić.

Gradonačelnik, Milan Bakšić, preuzeo je dužnost dana 31.03.2014. kada je potpisan primopredajni zapisnik.

**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD GLINA**

KLASA: 022-05/14-01/02
URBROJ: 2176/20-03-14-1
Glina, 31. 03. 2014. godine

**Z A P I S N I K
O PRIMOPREDAJI POSLOVA GRADA GLINE**

I. Podaci iz glavne knjige:

1. stanje žiro-računa na dan 28. 03. 2014. godine	11.094.948,01
- redovni žiro-račun broj HR8224070001812100003	10.957.888,15
- podračun broj HR8124070001500315637	133.059,86
- podračun broj HR2324070001500316390	4.000,00
2. stanje blagajne na dan 28. 03. 2014. godine	1.266,20

II. Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Gline za razdoblje od 01. 01. do 28. 03. 2014. godine

III. Izjava o fiskalnoj odgovornosti za proračunsku godinu 2014.

- za razdoblje od 24. 01. 2014. godine do 31. 03. 2014. godine

Predaje:
Povjerenica Vlade RH
Ivana Marković Palaić, dipl.iur.

Preuzima:
Gradonačelnik
Milan Bakšić

Dana 15.04.2014. godine konstituirano je Gradsko vijeće Grada Gline koje je na sjednici održanoj dana 08.05.2014.g. donijelo Proračun Grada Gline, a koji je stupio na snagu 16.05.2014.godine.

2. INFRASTRUKTURA I GOSPODARSTVO

Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda u Mlinarskoj ulici s ogrankom u Ulici Lanišće -Tijekom 2010. godine izvedeni su radovi izgradnje navedenog vodoopskrbnog cjevovoda nakon provedenog postupka javne nabave. Nakon što su pribavljene izmjene i dopune lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta Grad Glina je u tijeku pribavljanja potrebne dokumentacije za izdavanje uporabne dozvole. Pribavljen je Izvedbeni projekt, te su u mjesecu lipnju 2014. godine započete radnje oko pribavljanja potrebnih atesta. Nakon što pribavimo potrebne ateste podnijet ćemo zahtjev za izdavanje uporabne dozvole.

Gradnja vodovoda Glina-Maja-Dragotina- pribavljena je potvrda glavnog projekta za izgradnju Magistralnog cjevovoda Glina-Maja-Dragotina 25.08.2011.g (procijenjena vrijednost radova je 9.430.840,51 bez PDV-a) i potvrda glavnog projekta za izgradnju distributivne vodoopskrbne mreže u naseljima Maja, Svrāčica, Joševica, Roviška, Ravno Rašće, Dolnjaki i Prijeka 13.09.2011.g. (procijenjena vrijednost radova je 11.655.469,08 bez PDV-a) dok je za vodospremu Glina 1 pribavljena potvrda glavnog projekta 28.05.2012.g (procijenjena vrijednost radova je 6.553.051,89 kn bez PDV-a). Projekt je u dogovoru s Hrvatskim vodama nominiran za financiranje u okviru programa EIB.CEB (Europska investicijska banka i Razvojna banka vijeća Europe). Projekt je brisan s liste prioriteta Hrvatskih voda tzv. EIB/CEB jer Komunalac Glina d.o.o. nije zadovoljavao uvjete s obzirom da nije uskladio poslovanje sukladno Zakonu o vodama (razdvojio poslovanje).

Gradnja vodovoda Prezdan-Viduševac– Da bi se osigurala neprekidnost u distribuciji vode potrošačima na području obuhvata te omogućilo proširenje vodovodne mreže na naselja koja danas nisu u sustavu javne vodoopskrbe ukazala se potreba za rekonstrukcijom postojećeg magistralnog cjevovoda, zbog učestalih pucanja koja su uzrokovala prekide u distribuciji te stvaraju probleme u distribuciji vode.

Radovi na izgradnji Magistralnog cjevovoda započeti su tijekom 2007. godine te su izvođeni u fazama tijekom proteklih godina.

Radovi na izgradnji su završeni u 11. mjesecu 2013. god. Od mjeseca travnja 2014. godine Komunalac Glina d.o.o. je obavljao pripremne radnje za ispiranje i tlačnu probu cjevovoda na dionici od 3.500 m.

Gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Glina – Za ovaj projekt Komunalac Glina d.o.o. ishodio je lokacijsku dozvolu tijekom 2009. godine, potpisan je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta sa tvrtkom IGH d.d. Zagreb, Poslovni centar Rijeka. Dana 10.06.2013.godine Komunalac Glina d.o.o. podnio je zahtjev za ishođenje potvrde glavnog projekta.

U dogovoru sa Hrvatskim vodama odustalo se od ishođenja potvrde na glavni projekt zbog zastarjelog tehničkog rješenja iz idejnog projekta. Komunalac Glina d.o.o. će u dogovoru s Hrvatskim vodama izvršiti prijavu projekta izgradnje uređaja

za pročišćavanje otpadnih voda i izgradnje/rekonstrukcije gradske kanalizacijske mreže na fondove EU-a. Na Natječaju za izradu projektne dokumentacije koji je bio objavljen posredstvom Hrvatskih voda u travnju 2014. god., Komunalac Glina d.o.o. nije zadovoljavao uvjete za prijavu s obzirom da nije uskladio poslovanje sukladno Zakonu o vodama (razdvojio poslovanje).

Odvodnja naselja Prekopa-Kihalac, G.Viduševac –D.Viduševac

Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, i Komunalac Glina d.o.o. Petrinjska 4, Glina potpisali su 09.11.2012.godine ugovor o izradi Idejnog projekta za izgradnju javne odvodnje u naseljima Prekopa, Kihalac, Donji i Gornji Viduševac. Vrijednost ugovora za naselja Prekopa i Kihalac je 25.000,00kn+PDV, a za naselja Donji i Gornji Viduševac 44.000,00kn+PDV. Lokacijska dozvola za kanalizaciju Prekopa – Kihalac pribavljena je 27.12.2013.godine.

Za javnu odvodnju u naseljima Gornji i Donji Viduševac u tijeku je izrada projektne dokumentacije (izrada Idejnog projekta)

Izgradnjom planiranih sustava javne odvodnje riješit će se pitanje odvodnje za prigradska naselja Grada Gline.

Rekonstrukcija – dogradnja kolektora B1– Za ovaj projekt pribavljena je potvrda glavnog projekta 28. veljače 2011. godine, rješenje o promjeni nositelja investicije na Grad Glinu 2.04.2012.g. te Rješenje o produljenju potvrde glavnog projekta 11.04. 2013.g.

Ovaj projekt Grad Glina je prijavio na natječaj IPARD – mjera 301 procijenjena vrijednost investicije je oko 6.100.000,00 kn sa PDV-om te je isti prihvaćen za financiranje. Temeljem provedenog natječajnog postupka prema metodologiji PRAG-a odabran je izvođač radova, ali budući da Grad Glina nije imao usvojen proračun za 2014. godinu ugovor s odabranim izvođačem radova nije se mogao potpisati do 17.04. 2014. godine s toga je Grad Glina pribavio odobrenje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za odustajanje od realizacije javne nabave po PRAG-u, a ista je dala odobrenje da se financiranje može nastaviti sukladno IPA-i i Zakonu o javnoj nabavi RH koja se također provodi uz nadzor Agenciju. Krajnji rok za dostavljanje propisane dokumentacije bio je 02. lipnja 2014. godine, što je Grad Glina u planiranom roku i izvršio.

Kapitalna ulaganja na javnoj rasvjeti

Završeni su radovi na modernizaciji sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša – I. faza u vrijednosti 511.640,94 kn.

Odlukom o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije KLASA: 024-04/11-03/0006, URBROJ: 563-02-01/07-11-16 prihvaćena je ponuda Grada Gline za projekt „Modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Gline s ciljem energetske učinkovitosti i zaštite okoliša II faza“ za koju nam je odobrena financijska pomoć u visini do 72 % opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 1.006.899,75 kn

Temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave izvođač Maraković d.o.o. iz Karlovca, Vladka Mačeka 34 završio je radove u ukupnoj vrijednosti 1.151.631,25 kn (s PDV-om).

Kapitalna ulaganja na objektu Hrvatskog doma Glina - U cilju povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade Hrvatskog doma u Glini Grad Glina je tijekom 2013. godine na natječaj Ministarstva kulture prijavio ovaj projekt za koji su mu odobrena financijska sredstava u iznosu od 400.000,00 kn. Procijenjena vrijednost radova je 671.378,13 kn sa PDV-om. U prvih 6 mjeseci se nije moglo ići u realizaciju ovog projekta zbog ne donošenja Proračuna Grada Gline.

Istraživanje geotermalne vode na području Grada Gline- Po provedenom natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije Gradu Glini prihvaćen je projekt istraživanje geotermalne vode na području Grada Gline u iznosu od najviše 1.400.000,00 kn ili 62,60 %. Ukupna vrijednost projekta je 2.236.250,00 kn. Grad Glina je započeo sa realizacijom navedenog projekta prema prihvaćenoj dinamici od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. U 2013.g. realizirana je investicija u ukupnom iznosu od 223.750,00 kn s PDV-om. Dana 28.03.2014. godine izdana je narudžbenica za izradu Zahtjeva za odobrenje istraživanja geotermalne vode na istražnom prostoru u iznosu od 30.000,00 kn s PDV-om. Daljnja priprema je obustavljena zbog ne donošenja proračuna Grada Gline za 2014.g.

Projekt sanacije s planom zatvaranja odlagališta „Gmajna“ – Potvrda glavnog projekta pribavljena je 23.12.2009.g. Proveden je otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača za izvođenje radova na sanaciji i nastavku rada odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“ u Glini – I. faza. Postupak javne nabave okončan je 23. ožujka 2012.g., a ugovor s izvoditeljima potpisan je 10. travnja 2012.g. Grad Glina je dodatkom VI. Osnovnog Ugovora između Fonda i Grada Gline osigurao učešće za financiranje projekta u omjeru 80% Fond: 20% Grad Glina KLASA: 351-04/04-03/0085, URBROJ: 563-02-01/01-11-78 od 9. veljače 2011. godine. Po provedenom postupku javne nabave ugovorena je izvedba radova u iznosu od 5.752.560,71kn bez PDV-a, zaključen je ugovor i sa nadzornim inženjerom te su izvedeni radovi u vrijednosti 5.752.059,88 kn bez PDV-a od ugovorenih radova. Temeljem suglasnosti Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Grad Glina je sukladno Zakonu o javnoj nabavi proveo postupak za dodatne radove na sanaciji i nastavku rada odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“ u Glini – I. faza koji su izvršeni u vrijednosti 1.406.542,44 kn bez PDV-a. U cilju daljnje realizacije navedenog projekta pristupilo se ishodu Rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: Izgradnja reciklažnog dvorišta u obuhvatu odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“ u Glini te je 27.02.2014. godine podnesen zahtjev za izdavanje Rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata: Izgradnja reciklažnog dvorišta u obuhvatu odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“ u Glini Ministarstvu zaštite okoliša i prirode. I ovdje su na žalost, sve aktivnosti prekinute zbog ne donošenja Proračuna Grada Gline za 2014.g.

Gradska tržnica na malo u Glini Grad Glina je u suradnji s UNDP-om započeo postupak pribavljanja projektne dokumentacije za izgradnju Gradske tržnice na malo u Glini. Do sada je pribavljen idejni projekt za predmetni zahvat te je nadležnom

upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo SMŽ podnesen zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole 23.04.2013.g. Lokacijska dozvola izdana je 30. svibnja 2014. godine. Realizacija ovog projekta od velikog je značaja za Grad Glinu jer će se njime osigurati odvijanje djelatnosti tržnice na malo u Glini uz ispunjenje minimalnih tehničkih uvjeta sukladno važećim zakonskim propisima.

Pribavljanje projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih gradskih ulica obuhvaća slijedeće projekte:

- a. Rekonstrukcija Majske ulice i Ulice Ante Kovačića u Glini**
Lokacijska dozvola od 30.05.2012.g.
Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta podnesen 15.07.2013.g.
Potvrda Glavnog projekta od 23. 04. 2014.g.
- b. Rekonstrukcija prometnih površina i vodoopskrbne mreže u Ulici Tomislava Roma, Trg Petra Krešimira IV i dijelu Ulice Kneza Branimira**
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnesen 19.02.2013.g.
Lokacijska dozvola 30. prosinca 2013. godine
Početkom lipnja započete aktivnosti vezane uz narudžbu parcelacijskog elaborata sukladno lokacijskoj dozvoli, a 30. lipnja 2014.g. ugovorena je izrada glavnog projekta.
- c. Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici Josipa Šemerca**
Lokacijska dozvola od 17.04.2013.g.
Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta podnesen 21.06.2013.g.
Započele radnje na rješavanju imovinsko-ravnih odnosa i provedbe parcelacije.
- d. Rekonstrukcija kolnika, nogostupa i vodovodne mreže u Ulici Kralja Tomislava**
Lokacijska dozvola od 24.01.2013.g.
Potvrda glavnog projekta 25.07.2013.g.
Izrađen parcelacijski elaborat.
- e. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gornji Viduševac – Donji Viduševac**
Lokacijska dozvola od 22.03.2013.g.
Pribavljen je glavni projekt te je zatraženo mišljenje na glavni projekt od HEP-a i Hrvatskih voda, a 24. prosinca 2014. godine podnesen zahtjev za potvrdu glavnog projekta.
Ugovorena izrada parcelacijskog elaborata sukladno lokacijskoj dozvoli.
- f. Rekonstrukcija kolnika, izgradnja nogostupa i rekonstrukcija vodovodne mreže u Vinogradskoj ulici**
Lokacijska dozvola od 17.04.2013.g.
Pribavljen je glavni projekt te je zatraženo mišljenje na glavni projekt od Hrvatskih cesta i Hrvatskih voda.

24. prosinca 2013. godine podnesen zahtjev za potvrdu glavnog projekta.

Ugovorena izrada parcelacijskog elaborata sukladno lokacijskoj dozvoli.

g. Izgradnja ulice Glinište

Idejni projekt od 14.08.2013.g.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole podnesen 23.09.2013.g.

Lokacijska dozvola od 28.04.2014.g.

Izrada energetskeg certifikata - Grad Glina je za zgradu Komunalca Glina d.o.o. u Glini, Petrinjska 4, zgradu Hrvatskog doma i zgradu katastara temeljem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu energetskeg pregleda s ciljem javnog izlaganja energetskeg certifikata o energetskeg svojstvu zgrade osigurao financijska sredstva za sufinanciranje naprijed navedenog te je u tijeku izrada navedene dokumentacije. Vrijednost ove investicije je 25.900,00 kn od kojih FZOEU financira 80% odnosno 20.720,00 kuna. Dana 26.06. 2014.g. potpisan je ugovor s FZOEU o zajedničkom financiranju provedbe energetskeg pregleda i energetskeg certificiranja tri zgrade u vlasništvu Grada Gline davanjem sredstava pomoći.

Gradnja školske športske dvorane - Projekt se financira kroz program EIB – II. Planirani završetak radova nije realiziran do kraja lipnja 2014. godine, a Grad Glina nije bio zadovoljan s dinamikom realizacije radova vrijednosti 15.628.621,94 kn na što je upozoravao izvođača „Građevinarstvo“, vl. Mijo Stipić iz Svetog Ivana Zeline, nadzor tvrtku „IvNe građevina“ iz Zagreba i Ministarstvo.

Zamjena energenata pripreme ogrjevnog vode u Dječjem vrtiću „Bubamara“ u Glini. - Po prijavi Grada Gline na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Odlukom Fonda o odabiru korisnika sredstava Fonda Gradu je prihvaćen nominiran projekt Zamjena energenata pripreme ogrjevnog vode u Dječjem vrtiću Bubamara u Glini u ukupnoj vrijednosti 1.071.727,50 kn od čega Fond financira 80 % vrijednosti investicije. Dana 19.02.2014. godini tražena je suglasnost na terminski plan i troškovnik radova kako bi se mogao pokrenuti postupak javne nabave. Budući da Grad Glina nije imao usvojen Proračun za 2014. godinu u prvoj polovici godine projekt nije realiziran planiranom dinamikom već je zatraženo produljenje rokova realizacije.

Izgradnja Spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama u Domovinskom ratu - Tijekom 2012. godine proveden je natječaj za odabir najkvalitetnijeg urbanističko-skulptorskog idejnog rješenja spomen obilježja. Pribavljena je projektna dokumentacija te dana 06.02.2013.g. lokacijska dozvola i 17. 04. 2013.g. potvrda glavnog projekta. Vrijednost ove investicije je 1.100.000,00 kn. Budući da Grad Glina nije imao usvojen Proračun za 2014. godinu u prvoj polovici godine nisu mogli započeti radovi na izgradnji.

Uređenje parka bana J. Jelačića - Pribavljena je povijesna studija, idejni projekt, glavni projekt, lokacijska dozvola (12.12.2012.g.), potvrda glavnog projekta

(05.12.2013.g.) i izvedbeni projekt. Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije procijenjene vrijednosti 337.227,00 kn od čega je sufinanciranje od strane Ministarstva u iznosu od 171.250,00 kn. U okviru ovog projekta pribavljena je 17.06.2014. godine Studija izvedivosti i analiza troškova i koristi projekta.

Referentni centar za istraživanje Vojne krajine - Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije procijenjene vrijednosti 311.250,00 kn od čega Ministarstvo sufinancira iznos od 233.437,00 kn. Dana 22.05.2014.g. potpisan je ugovor s tvrtkom Aktis d.o.o. iz Zagreba za izradu Idejnog rješenja. Navedeni projekt se realizira u suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Konzervatorskim odjelom u Sisku.

Nabava specijalnog komunalnog vozila - Odlukom o neposrednom sufinanciranju nabave specijalnog komunalnog vozila – samopodizač za skupljanje komunalnog otpada na području Grada Gline odobrena su sredstva financijske pomoći Fonda za neposredno sufinanciranje nabave specijalnog vozila za komunalni otpad na području Grada Gline u visini 80% ukupno procijenjene vrijednosti koja iznosi 568.480,00 kuna bez PDV-a, a najviše u iznosu do 454.784,00 kn. U listopadu 2013. godine Komunalac Gline d.o.o. je proveo otvoreni postupak javne nabave. Temeljem provedenog nadmetanja nabavljeno je i isporučeno u travnju 2014. godine vozilo vrijednosti 856.250,00 kn.

Nabava kompaktora - Grad Gline je također podnio zahtjev FZOEU za financijska sredstva za kupnju rabljenog kompaktora čija je nabavna vrijednost 128.000,00 EUR-a bez PDV-a u cilju poboljšanja uvjeta gospodarenja komunalnim otpadom i racionalnijeg korištenja prostora odlagališta komunalnog otpada Gmajna u Glini. Odlukom o neposrednom sufinanciranju nabave radnog stroja kompaktora za sabijanje komunalnog otpada Gradu je FZOEU odobrio financijska sredstva u visini 80% procijenjene vrijednosti predmetnog stroja čiji opravdani troškovi iznose 972.800,00 kn, a najviše do 778.240,00 kn te je u 2014. godini pokrenut postupak nabave predmetnog kompaktora.

Nabava specijalnog vozila za odvoz komunalnog otpada, kompostera i čistilice - Tijekom mjeseca travnja i svibnja Grad Gline podnio je zahtjev FZOEU i za nabavu specijalnog vozila za odvoz komunalnog otpada procijenjene vrijednosti 997.600,00 kn (bez PDV-a), kompostere vrijednosti 288.750,00 kn (s PDV-om) te čistilice čija je procijenjena vrijednost 455.392,00 kn (s PDV-om).

Poticanje energetske učinkovitosti kućanstava i korištenja obnovljivih izvora energije – FZOEU je u travnju 2014. godine raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na koji se javio Grad Gline s osiguranim učešćem te je 16.06.2014. godine Odlukom FZOEU prihvaćena naša prijava sa sufinanciranjem od 80 % opravdanih troškova investicije, a najviše do 1.000.000,00 kn.

Također je FZOEU u travnju 2014. godine raspisao i javni poziv za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za neposredno sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

na koji se javio Grad Gline s osiguranim učešćem te je Odlukom FZOEU prihvaćena naša prijava sa sufinanciranjem od 80 % opravdanih troškova investicije, a najviše do 720.000,00 kn.

U periodu od 1998.g. do 31.12.2009.g razminirano je 2.891.691,50 m² površine. Tijekom 2010.g. razminirano je 1.865.507,00 m², 2011.g. 1.665.505,00 m², a do travnja 2012.g 254.591,00 m² što znači da je u periodu od 2010. do travnja 2012.g. razminirano 3.785.603,00 m². U tijeku 2013. godine iz evidencije minsko sumnjivog područja isključeno je ukupno 1.716.277,00 m², a prema postojećoj evidenciji na području Grada Gline u periodu od 1998. do kraja 2013.g. razminirano je ukupno 10.286.613,50 m². Od 01.01.2014. godine do kraja lipnja 2014. godine iz evidencije minsko sumnjivog područja isključeno je 742.586,00 m².

INTOURACT projekt - U tijeku je provođenje planiranih aktivnosti vezanih uz realizaciju INTOURACT projekta sa partnerima te je u pripremi četvrti izvještaj za razdoblje od 01.01.2014.g. do 30.06.2014.g.

Upravljanje gradskom imovinom – nastavljeno je daljnje ažuriranje popisa imovine.

Sukladno zakonskim propisima izrađivani su prijedlozi Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Gline, Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Gline, Programa utroška sredstava šumskog doprinosa, Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara Grada Gline i Odluke o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Gline te praćena realizacija istih.

3. ZAKLJUČAK

Na kraju valja istaknuti da je sadržaj ovoga izvješća determiniran, u svakom slučaju pa tako i sada, konkretnim okolnostima koje su se dogodile u gradu Glini i o njima ovisi, u krajnjem slučaju, i opseg obavljenih poslova, donesenih odluka, izvršenja proračuna i sl. U našem je primjeru razlog tomu nedonošenje proračuna za 2014.godinu što nam je uzrokovalo i raspuštanje prethodnog saziva Gradskog vijeća i razrješenje gradonačelnika odlukama Vlade Republike Hrvatske i imenovanje povjerenice gđe.Ivane Marković Palaić što je sve uslijedilo sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Međutim, ne samo da je Grad takvim činom izgubio izvršnu i predstavničku vlast istovremeno već su daljnje posljedice toga bile i provedba prijevremenih lokalnih izbora te, u financijskom aspektu, uvođenje režima privremenog financiranja sve do donošenja godišnjeg proračuna za 2014.godinu što se dogodilo u svibnju ove godine.

Poslove predstavničkog tijela i izvršne vlasti u gradu Glini privremeno je preuzela imenovana Povjerenica, ali je isto tako po načelima privremenog financiranja bila ograničena u svom djelovanju budući da su sredstva bila ograničena, a proračun nije postojao.

U takvim prilikama rad gradonačelnika koji treba prezentirati kroz ovo izvješće zapravo se sastoji isključivo kroz poslove koji su obavljani u razdoblju od stupanja na snagu proračuna za 2015.godinu, a što je bilo dana 16. svibnja 2014.godine, pa zaključno do 30.lipnja što čini tek nešto više od mjesec dana. Jasno je tada da i eventualno opsegom manje izvješće o radu mora biti shvaćeno u kontekstu trenutka preuzimanja dužnosti i donošenja proračuna koncem svibnja 2014.godine iz čega slijedi i zaključak da u ovome razdoblju nije niti moglo biti većih aktivnosti.

Kada su u pitanju te aktivnosti, moram istaknuti, kao izraz osobnog neslaganja s takvom situacijom i nedopuštenim stanjem koje mora biti kratkotrajne naravi, da su one u velikom vremenskom opsegu bile vezane na obveze provođenja nadzora rada predstavničkog tijela koje je u svom dosadašnjem sazivu donijelo niz upitnih i nezakonitih odluka.

Pođimo redoslijedom.

Na 4. sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. lipnja 2014.g. donesene su sljedeće nezakonite odluke:

- Odluka o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa,
- Odluka o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara iz Gline,
- Odluka o suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića Bubamara iz Gline i
- Odluka o nerazvrstanim cestama.

Nakon toga u postupcima nadzora provedenim od strane ovlaštenih tijela, ponajprije od strane Ministarstva uprave Republike Hrvatske, utvrđene su nezakonitosti u postupanju Gradskog vijeća koje se mogu okarakterizirati kao pokušaji preuzimanja ovlasti koje su zakonom stavljene u djelokrug izvršnoj vlasti točnije gradonačelniku.

Pritom moram napomenuti kako je predstavničko tijelo u nekoliko navrata odbilo raspravljati i donijeti odluku o osnivanju novog trgovačkog društva za javnu vodoopskrbu i odvodnju, a što zapravo predstavlja izvršavanje zakonske obveze i ne spada u područje političkog nadmudrivanja što je vrlo često obrazloženje koje dolazi iz redova predstavničke većine. Drugim riječima, posljedice ovakvih stavova koji rezultiraju odbijanjem da se postupa u skladu sa Zakonom o vodama i Zakonom o trgovačkim društvima su daleko veće i bitnije od dnevno-političkih nadmetanja koja se mogu čuti na sjednicama Gradskog vijeća, a sastoje se u nemogućnosti kandidiranja za sredstva Hrvatskih voda za financiranje komunalnih vodnih projekata i nemogućnosti prijenosa komunalne infrastrukture u vlasništvo isporučitelja vodnih usluga.

U tom periodu izneseni primjeri nezakonitih odluka predstavničkog tijela, nažalost, čvrst su oslonac za zaključak kako stvarne volje za postizanjem suradnje i učinkovitog rada predstavničkog tijela, a time i kvalitetnijeg rada izvršne vlasti, nema ili se može prepoznati u slabo vidljivim tragovima.

Isto tako, spomenuti primjeri rada predstavničkog tijela samo su djelomični pokazatelj ukupnog doprinosa Gradskog vijeća grada Gline funkcioniranju i gradske uprave u izvršavanju temeljnih funkcija – zadovoljenju potreba naših građana.

Naravno da tim „doprinosom“ nisam i ne mogu biti zadovoljan i smatram da sam dužan i ovim putem naglasiti važnost promjene takvog pristupa.

U Glini, 01. prosinac 2014.g.

GRADONAČELNIK
Milan Bakšić